

Name of State: - Uttar Pradesh

CHC

Updated on 30-09-16

New Construction

Sl. No.	District	Block	Name / Nos. of CHC	Date/ Month of work sanction	Finacial Progress		Name of Execution Agency	Physical Progress		
					Amt. Sanctioned (Rs in Lakhs)	Expenditure (Rs. In Lakhs)		If Completed- Date/Month of Work Completion	If not completed- Stage of Progress	Tentative date of completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मथुरा		नौझील	2009-10	321.39	321.20	C & D S Jal Nigam	Completed	-	-
2			सोनई	2009-10	321.39	321.39	C & D S Jal Nigam	Completed		
3	शाहजहाँपुर		ददरौल	2009-10	321.39	321.39	C & D S Jal Nigam	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
4			कांठ	2009-10	321.39	321.39	C & D S Jal Nigam	Completed		
5	सुलतानपुर		कुड़ेभार	2009-10	321.39	321.39	C & D S Jal Nigam	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
6			दुबेपुर	2009-10	321.39	321.39	C & D S Jal Nigam	Completed		
7	आजमगढ़		पल्हनी	2009-10	321.39	320.20	C & D S Jal Nigam	Completed		
8			अहिरौला	2009-10	321.39	320.14	C & D S Jal Nigam	Completed		
9	गोरखपुर		जंगलकौड़िया	2009-10	321.39	328.55	C & D S Jal Nigam	Completed		
10			भटहट	2009-10	321.39	321.39	C & D S Jal Nigam	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
11	मुरादाबाद		मूड़ापाण्डेय	2009-10	321.39	321.39	C & D S Jal Nigam	Completed		
12			मनौटा	2009-10	321.39	320.58	C & D S Jal Nigam	Completed		

Name of State: - Uttar Pradesh

CHC

Updated on 30-09-16

New Construction

Sl. No.	District	Block	Name / Nos. of CHC	Date/ Month of work senction	Finacial Progress		Name of Execution Agency	Physical Progress		
					Amt. Sanctioned (Rs in Lakhs)	Expenditure (Rs. In Lakhs)		If Completed- Date/Month of Work Completion	If not completed- Stage of Progress	Tentative date of completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	फिरोजाबाद		आरांव	2009-10	321.39	320.92	PACFED	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
14			धनपुरा	2009-10	321.39	320.94	PACFED	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
15	इलाहाबाद		होलागढ़	2009-10	321.39	321.13	PACFED	completed		
16			कोटवा	2009-10	321.39	321.30	PACFED	completed		
17	फतेहपुर		अमौली	2009-10	321.39	320.16	PACFED	completed		
18			असोधर	2009-10	321.39	320.94	PACFED	completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
19	बदायूं		उसावा	2009-10	321.39	317.95	PACFED	completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
20			बिनावर	2009-10	321.39	321.25	PACFED	Completed		

Name of State: - Uttar Pradesh

CHC

Updated on 30-09-16

New Construction

Sl. No.	District	Block	Name / Nos. of CHC	Date/ Month of work sanction	Financial Progress		Name of Execution Agency	Physical Progress		
					Amt. Sanctioned (Rs in Lakhs)	Expenditure (Rs. In Lakhs)		If Completed- Date/Month of Work Completion	If not completed- Stage of Progress	Tentative date of completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21			आसफपुर	2009-10	321.39	321.39	PACFED	Completed		
22	शाहजहाँपुर		जरियनपुर	2009-10	321.39	321.39	PACFED	Completed		
23	जलौन		डकोर	2009-10	321.39	299.48	PACFED	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
24			कुठौन्द	2009-10	321.39	31.65	PACFED	-	कोर्ट स्टे	
25			रामपुरा	2009-10	321.39	318.64	PACFED	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
26	फैजाबाद		खण्डासा	2009-10	321.39	318.60	PACFED	Completed		
27	गोरखपुर		शिवपुर	2009-10	321.39	317.66	PACFED	Completed		
28	सिद्धार्थनगर		खुनियांव	2009-10	321.39	320.57	PACFED	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	

Name of State: - Uttar Pradesh

CHC

Updated on 30-09-16

New Construction

Sl. No.	District	Block	Name / Nos. of CHC	Date/ Month of work senction	Finacial Progress		Name of Execution Agency	Physical Progress		
					Amt. Sanctioned (Rs in Lakhs)	Expenditure (Rs. In Lakhs)		If Completed- Date/Month of Work Completion	If not completed- Stage of Progress	Tentative date of completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29			भवनापुर	2009-10	321.39	318.77	PACFED	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
30			मिठवल	2009-10	321.39	307.33	PACFED	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
31	मेरठ		परीक्षतगढ़	2009-10	321.39	321.39	PACFED	Completed	एन0आर0एच0एम0 स्वीकृत के सापेक्ष कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य राज्य बजट से	
32	मुजफ्फरनगर		मोरना	2009-10	321.39	319.08	PACFED	Completed		
33			मेघाखेड़ी	2009-10	321.39	319.02	PACFED	Completed		
		योग			10605.87	10259.96				